



PLANILHA DE MEDIÇÃO

DATA DA PRIMEIRA MEDICAO:
09/11/2023 A 23/11/2023

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/CMON
PROCESSO N° 007/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO N 008/2023/CMON

N.G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS

CNPJ 28.659.680/0001-79



OBJETO:

EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BOLETIM DE MEDIÇÃO					MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIIDO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	Medicao
1	SERVICOS EM GERAL												
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m ²	6	223,29	6,00	100%		0,00%	6,00	100%	0,00	0,00%	0,00
1.2	Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem)	M ² /Mês	30	23,65	15,00	50%	15,00	50,00%	30,00	100%	0,00	0,00%	354,75
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	18	64,08	18,00	100%		0,00%	18,00	100%	0,00	0,00%	0,00
1.4	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m ²	485,1	8,33	485,10	100%		0,00%	485,10	100%	0,00	0,00%	0,00
1.5	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m ²	1440,36	8,33	720,18	50%	720,18	50,00%	1.440,36	100%	0,00	0,00%	5.999,10
1.6	Retirada de ferro em mad., incl. barroteamento	m ²	45,19	8,28	45,19	100%		0,00%	45,19	100%	0,00	0,00%	0,00
1.7	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m ²	41,7	38,69	41,70	100%		0,00%	41,70	100%	0,00	0,00%	0,00
1.8	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m ²	25,2	10,62	25,20	100%		0,00%	25,20	100%	0,00	0,00%	0,00
1.9	REMOCAO DE ENTULHO	m ³	5	88,56		0%	2,50	50,00%	2,50	50%	2,50	50,00%	221,40
2	ADMINISTRACAO DA OBRA												
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,4	21.995,62	0,14	34%	0,13	32,50%	0,27	67%	0,13	33,50%	2.859,43
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264	26,63	90,00	34%	90,00	34,09%	180,00	68%	84,00	31,82%	2.396,70
3	SERVICOS DA REFORMA												
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	18	143,85	18,00	100%		0,00%	18,00	100%	0,00	0,00%	0,00
3.2	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	38,48	78,92		0%	38,48	100,00%	38,48	100%	0,00	0,00%	3.036,84
3.3	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	m ²	204,55	123,82		0%	204,55	100,00%	204,55	100%	0,00	0,00%	25.327,38
3.4	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m ²	47,96	102,84		0%	47,96	100,00%	47,96	100%	0,00	0,00%	4.932,21



PLANILHA DE MEDIÇÃO

DATA DA PRIMEIRA MEDICAO:
09/11/2023 A 23/11/2023

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/CMON
PROCESSO N° 007/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO N 008/2023/CMON

N.G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS

CNPJ 28.659.680/0001-79



OBJETO:

EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BOLETIM DE MEDIÇÃO					MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIIDO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	Medicao
3.5	Emassamento de parede c/ massa acrilica	m ²	242,6	26,40		0%	242,60	100,00%	242,60	100%	0,00	0,00%	6.404,64
3.6	Emassamento de parede c/ massa corrida	m ²	720,2	19,99		0%	720,20	100,00%	720,20	100%	0,00	0,00%	14.396,80
3.7	PINTURA EXTERNA Latex acrilica (sobre pintura antiga)	m ²	485,1	14,75		0%		0,00%	0,00	0%	485,10	100,00%	0,00
3.8	PINTURA INTERNA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	1440,36	16,40		0%	281,00	19,51%	281,00	20%	1.159,36	80,49%	4.608,40
3.9	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	557,5	1,52		0%		0,00%	0,00	0%	557,50	100,00%	0,00
3.10	PINTURA COM TINTA ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APPLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (Portão, grades janelas). AF_01/2020	m ²	44	28,90		0%	22,00	50,00%	22,00	50%	22,00	50,00%	635,80
3.11	PINTURA PORTAS COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	93,66	20,01		0%		0,00%	0,00	0%	93,66	100,00%	0,00
3.12	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30	0,74		0%		0,00%	0,00	0%	30,00	100,00%	0,00
3.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	84,80		0%		0,00%	0,00	0%	20,00	100,00%	0,00
3.14	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20	31,70		0%		0,00%	0,00	0%	20,00	100,00%	0,00
3.15	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	125,12		0%	8,00	100,00%	8,00	100%	0,00	0,00%	1.000,96



PLANILHA DE MEDIÇÃO

DATA DA PRIMEIRA MEDICAO:
09/11/2023 A 23/11/2023

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/CMON
PROCESSO N° 007/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO N 008/2023/CMON

N.G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS

CNPJ 28.659.680/0001-79



OBJETO:

EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BOLETIM DE MEDIÇÃO					MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIDO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	MEDICAO
3.16	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS/SANITARIOS PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	4	1.341,18		0%	4,00	100,00%	4,00	100%	0,00	0,00%	5.364,72
3.17	MOLA PARA PORTADEVIDRO	UN	2	423,57		0%		0,00%	0,00	0%	2,00	100,00%	0,00
3.18	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ²	3,88	604,21		0%		0,00%	0,00	0%	3,88	100,00%	0,00
3.19	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	799,6	4,59		0%		0,00%	0,00	0%	799,60	100,00%	0,00

MEDICAO ATUAL **77.539,06**

TOTAL DO CONTRATO	R\$ 144.805,18	
MEDICAO ANTERIOR	#REF!	#REF!
MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 77.539,06	53,55%
MEDIÇÃO ACUMULADA	#REF!	#REF!
SALDO	#REF!	#REF!

Declaro na condição de responsável técnico e Fiscal pela execução da obra objeto desta aferição que os serviços aferidos foram executados de acordo com o projeto aprovado, obedecendo o memorial descritivo do contrato.

JOAO VITOR RODRIGUES

FISCAL DO CONTRATO PORTARIA N. 059/2023
Engenheiro Civil - CREA 152200498-0

NG DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS
CNPJ 28.659.680/0001-79